ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Improvements to roads, drains and othr developmental works at 407, 707, 208 SFS, Maajor Akshay Kumr Road, Yelahanka 4th & 5th phase and Amruth Nagarothana Grants (Package No:04) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-06/WO/36/ 2022-23, dt: 3/9/2022

2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads, drains and other developmental works at 407, 707, 208 SFS, Major Akshay Kumer Road, Yelahanka 4th & 5th phase and Amruth Nagarothana Grants (Package No:04) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಆರ್.ಮೋಹನ್‌ಕುಮಾರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:3–9–2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ **6 ತಿಂಗಳು** ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ:–20–02–2024 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು –354– ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:4

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–64.

EE (Yelahanka)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3)ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ನಡೆದಿದೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... (2) ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	Package ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೈಸಾನಿಸುವುದು ಕಂಡಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು Package ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೈಸಾನಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20.02.2024 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. (ಪ.ಮ)

(1)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ.ಮ)

Executive Engineer
Yelahanka Division,
B.B.M.P, Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Improvements to roads, drains and othr developmental works at 407, 707, 208 SFS, Maajor Akshay Kumr Road, Yelahanka 4th & 5th phase and Amruth Nagarothana Grants (Package No:04)
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost Rs. in lakhs	Rs.1000.00 lakhs
4	Name of Contractor	S R Mohan Kumar
5	Agreement no	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-06/AG/32/ 2022-23, dt: 2/9/2022
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-06/WO/36/ 2022-23, dt: 3/9/2022
7	Time limit orriginally fixed for completion	6 months.
8	Date of application by the contractor for granting time extenstion	03.01.2024
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	03.01.2024
10	Extension granted if any	Nil
	I	—
	II	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	80%.
12	Work carried out during 1st extension	20%.

13	Work carries out during 2nd extension	—
14	Work carries out during 3rd extension	—
15	Time now applied for	354
16	Date of recommanding time 2nd extension	—
17	Date of recommanding time 3rd extension	—
18	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes.
19	Balance of remaining work	Nil
20	Probable time required for completion of remaining work	—
21	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	—
22	Weather notice as per clause of contract has been issued	Yes
23	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	—
24	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Rs 50/- per day penalty may be imposed.

Assistant Engineer
Ward-04 V.03.

Assistant Executive Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ